附件3:

# 官渡区廉政文化展厅项目访谈汇总分析报告

本次绩效评价访谈旨在通过与中国共产党昆明市官渡区纪律检查委员会及项目承建单位云南龙承建筑工程有限公司相关负责人进行沟通，了解项目实施背景、项目组织、实施和管理、在项目开展过程中遇到的主要风险以及应对解决措施、项目的不足之处和改进建议等相关情况，总结项目实施过程中存在的问题，为改进部门管理工作提供决策依据。

## 一、访谈对象

本次访谈对象主要为中国共产党昆明市官渡区纪律检查委员会、项目承建单位云南龙承建筑工程有限公司项目负责人以及其他工作人员。

## 二、访谈内容

本次访谈的内容主要包括项目实施背景、项目的主要实施内容、组织管理情况、项目资金到位及支出情况以及项目存在的问题。

## 三、访谈类型和访谈方式

进行现场评价，采取开放性访谈的方式对中国共产党昆明市官渡区纪律检查委员会、项目承建单位云南龙承建筑工程有限公司项目负责人以及其他工作人员进行了现场访谈。

## 四、访谈内容汇总

根据实际访谈情况，评价人员整理汇总了现场访谈意见，访谈内容汇总情况如下所示：

1.项目的实施背景

通过访谈了解，中共中央总书记习近平在反腐倡廉第五次集体学习中强调，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，需要坚持发扬我们党在反腐倡廉建设长期实践中积累的成功经验，需要积极借鉴世界各国反腐倡廉的有益做法，也需要积极借鉴我国历史上反腐倡廉的宝贵遗产。深入开展廉政文化建设，要求我们必须正确把握廉政文化的发展方向，注重突显廉政文化的特点，这样廉政文化才有生命力和魅力，才能充分发挥其教育、示范、熏陶、导向作用，被广大党员干部和群众接受。

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，推动全面从严治党向纵深发展，全面展示党的十八大以来官渡区经济、政治、文化和社会发展成果及党风廉政建设和反腐败斗争工作成效，紧扣区委“一核多维、共建共享”治理模式要求，探索监管制约党员干部权力行使有效途径，加大对全区党员干部和公职人员党性教育和廉洁教育的力度，区纪委2020年度申请启动建设官渡区廉政文化展厅。官渡区廉政文化展厅项目建设是反腐倡廉建设的必然要求；是深入开展反腐倡廉宣传教育的重要阵地、探索创新教育方式方法和先进经验的重要渠道；将填补官渡区廉政文化展厅的空缺，为官渡区开辟一个精神阵地，

让参观者思想上受启迪、心灵上得到净化,由外向内、潜移默化地熏陶滋润,帮助人们筑牢拒腐防变的思想防线，让全社会形成一股清流。

官渡区廉政文化展厅项目经费699.57万元。截止2020年12月31日，实际支付项目经费521.67万元。

2.项目实施内容

通过访谈了解,项目由中国共产党昆明官渡区纪律检查委员会作为项目实施主体单位，根据《关于官渡区廉政文化展厅项目立项的批复》(官发改审批〔2020〕44号)，通过招标方式确定由云南龙承建筑工程有限公司负责实施廉政文化展厅建设项目。项目改造面积1306平方米，建设内容包括：主题厅、警示厅、阳光厅、报告厅等，安装声、光、电等多媒体系统。项目原定于2020年12月31日竣工。

3.项目组织管理情况

通过访谈了解，一是根据建设工程基本程序规定，并结合项目实际特点，制定了一系列项目管理制度，包括工程前期工作管理制度、设计、施工单位和监理单位管理制度、竣工验收及移交管理制度等，为该项目全过程实施管理提供了基础和保障，也系统地反映了整个项目运作的全过程。二是已按规定程序对项目勘察设计、工程监理等采用公开招标方式确定中标单位，并与中标单位签订了相应的合同，各中标单位资质均符合相关资质要求。

在项目实施过程中，监理单位根据工程规模、工程内容、工程范围等，具体负责工程安全控制、质量控制、进度控制、合同管理等全过程监理，在整个施工过程中未发现重大质量安全事故。

4.项目资金到位及支出情况

通过访谈了解，根据2020年官渡区廉政文化展厅项目资金筹措计划，预算资金699.57万元，实际到位699.57元，资金到位率为100%；截至2020年12月31日，实际支出521.67万元，预算执行率为74.57%。